

Приложение 2 к письму
от 18.01.2023 № 8/Н.

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Поддержка дорожного хозяйства"

за 2022 год

№ номер показателя ¹⁾	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период ²⁾	Причины недостижения целевых показателей ³⁾
1	2	3	4	5	6
1.1.	Уровень освоения средств районного бюджета, предусмотренных на выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	%	100	43,85	
2.1.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	км.	87,797	87,797	
2.1.2.	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	%	54,9	54,9	


¹⁾ номер целевого показателя, показатели оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

²⁾ в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;

№ номер показателя ¹⁾	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период ²⁾	Причины недостижения целевых показателей ³⁾
----------------------------------	----------------------------------	-------------------	---	---	--

³⁾ в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование статистической работы ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием ее периодичности).

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта муниципального образования Апшеронский район



И.В. ШВЕНГОВА

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Исполнитель:

Филипенко Елена Викторовна

тел.2-53-73

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Поддержка дорожного хозяйства"

за 2022 год


Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению
1	2	3	4	5	6
1.	Основное мероприятие №1 "Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район"				
1.1.	Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»»	Начальник отдела ЖКХ, топливно- энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район О.В.Картасова	31.12.2022	31.12.2022	

Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Планный срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению
1.2.	Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район"»	Начальник отдела ЖКХ, топливно- энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район О.В.Карташова	31.12.2022	31.12.2022	

¹⁾ номер отдельного мероприятия указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район, номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы

²⁾ указываются контрольные события программы со сроком наступления на отчетную дату, за исключением годового отчета, в котором указываются все контрольные события.

**Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса,
дорожного хозяйства и транспорта администрации
муниципального образования Апшеронский район**


(подпись)

И.В. Шовгенова
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Филипенко Елена Викторовна, 2-53-73

ОТЧЕТ
о выполнении детального плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Поддержка дорожного хозяйства"

за 2022 год

Номер мероприятия ¹⁾	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Основные этапы реализации мероприятия ²⁾	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)		Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату ³⁾	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия ⁴⁾
			Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие №1 "Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район"							
1.1.	Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
1.2.	Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	

¹⁾ номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);


Номер мероприятия ¹⁾	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия ²⁾	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную	Причины несоблюдения планового срока и меры по
---------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--	--

²⁾ указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с детальным планом-графиком

³⁾ указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия;

⁴⁾ заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

**Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса
дорожного хозяйства и транспорта администрации
муниципального образования Апшеронский район**



(подпись)

И.В. ШОВГЕНОВА
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Филипенко Елена Викторовна, 2-53-73